



M 10.46

Rev 01 del  
19/03/2019

SOMMA URGENZA-VERBALE CONSEGN

|               |               |     |     |            |
|---------------|---------------|-----|-----|------------|
| Codice Lavoro | SU_MF_01.2020 | CUP | CIG | Z5D2E3CDDC |
|---------------|---------------|-----|-----|------------|

## VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

(Art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

### OGGETTO: SR\_UD 36 "di Bordano" in Comune di Trasaghis

Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza della parete rocciosa all'imbocco della galleria - progr. Km 0+350.

Eventi metereologici del 30 agosto 2020 - Procedura ex art. 163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i

Affidamento diretto art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i

**Contratto:** "in corso di stipula"

#### Premesso:

- Che in data 31/08/2020 è stato redatto il Verbale di Somma Urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai danni causati da uno smottamento che ha determinato il crollo del costone roccioso all'imbocco della galleria naturale ricadente nel comune di Trasaghis, alla progressiva Km 0+350;
- Che le cause che hanno determinato sono attribuibili agli eventi metereologici del 30 agosto 2020;
- Che per eliminare la situazione di pericolo occorre provvedere a:
  - 1) Ispezione e pulizia del costone roccioso;
  - 2) Consolidamento del costone roccioso mediante interventi di posa in opera di reti abbinate a chiodature, piastre e funi d'armatura.
- Che il *Responsabile dell'Esercizio Strade Regionali Locali* ha provveduto all'affidamento dei lavori all'Operatore Economico I.D.I.R. srl C.F. e P. I.V.A. 01866870304;
- Che l'operatore economico sopra indicato ha trasmesso una dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali previsti per l'esecuzione dei lavori in questione;
- Che il *Responsabile dell'Esercizio Strade Regionali Locali* con proprio provvedimento prot. n° 2703 P(I) del 14/09/2020 ha disposto l'affidamento dei lavori all'Operatore Economico I.D.I.R. srl C.F. e P. I.V.A. 01866870304 con sede in Via Matteotti n. 4/3 - 33019 Tricesimo (UD) per l'importo di € 31.130,65 (euro trentunomilacentotrenta/65) al netto del ribasso del 1,00 % e per importo oneri di sicurezza pari a € 6.824,11 (euro seimilaottocentoventiquattro/11) per complessivi € 37.954,76 (euro trentasettemilanovecentocinquantaquattro/76) IVA esclusa, autorizzando la consegna urgente dei lavori;

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATE

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste  
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281  
fvgstrade@certregione.fvg.it  
www.fvgstrade.it

## SOMMA URGENZA-VERBALE CONSEGNA

- Che per i lavori oggetto del presente verbale di consegna è contemplato il comma 6 dell'art. 100 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 23 (ventitre) del mese di (settembre) sono convenuti sul posto oggetto dei lavori i seguenti attori:

- Ing. Massimo Cisilino – Direttore dei Lavori  
➤ Geom. Gabriele Marcon, legale rappresentante ditta Idir Srl - per l'Operatore Economico

i quali in contraddittorio hanno proceduto, ai termini dell'art. 101 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., alla consegna dei lavori in epigrafe consistenti in:

Consolidamento del costone roccioso mediante interventi di posa in opera di reti abbinate a chiodature, piastre e funi d'armatura, previa ispezione e pulizia dell'area.

L'esecuzione di detti lavori di somma urgenza dell'importo lavori pari a € 31.130,65 (euro trentunomilacentotrenta/65) e per importo oneri di sicurezza pari a € 6.824,11 (euro seimilaottocentoventiquattro/11) per complessivi € 37.954,76 (euro trentasettemilanovecentocinquantaquattro/76) IVA esclusa, è subordinata ai seguenti patti e condizioni, accettati pienamente dall'Impresa esecutrice degli stessi e remunerati applicando i prezzi di cui all'elenco facente parte integrante della perizia, ai quali è stato già applicato il ribasso del 1,00 %.

I lavori dovranno essere eseguiti entro n° 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data odierna, per cui l'ultimazione dovrà avvenire entro il giorno **22/10/2020**.

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale di Euro 0,5% (diconsi Euro zero virgola cinque per mille).

Il Direttore dei Lavori ha riscontrato inoltre tutte le circostanze di fatto relative ai lavori stessi, ha concordato le modalità esecutive, aggiungendo le spiegazioni chieste.

L'Operatore Economico ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbi, di essere pienamente edotto in merito ai propri obblighi e di accettare, con la firma del presente atto, la formale consegna dei lavori, senza sollevare eccezioni o riserve di alcun genere anche tenendo conto dei rischi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro individuati nel POS.

I lavori da eseguirsi, saranno remunerati applicando i prezzi di cui all'elenco facente parte integrante della perizia salvo eventuali nuovi prezzi per lavorazioni non contemplate negli stessi.

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

**SOMMA URGENZA-VERBALE CONSEGNA**

Resta inoltre stabilito che:

1. L'Operatore Economico è tenuto e pertanto si impegna a propria cura e iniziativa, a installare e a mantenere efficienti tutte le previste segnalazioni dei lavori sia diurne che notturne, in rispetto alle normative del N.C.S. e a salvaguardia della circolazione stradale;
2. L'Operatore Economico è assoluto e unico responsabile per eventuali danni o lesioni a cose o persone a causa della insufficienza o negligenza nella predisposizione della segnaletica di lavori in corso e di preavviso di pericolo;
3. L'Operatore Economico è, altresì, tenuto a seguire in ogni fase la contabilità e lo stato di avanzamento dei lavori affinché gli stessi rimangano entro i limiti autorizzati;
4. L'Operatore Economico dovrà, prima dell'inizio dei lavori, comunicare alla Direzione dei Lavori l'elenco nominativo di tutto il personale presente in cantiere con l'indicazione della Ditta di appartenenza; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione dei Lavori.

Ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., l'Operatore Economico nulla avrà a pretendere per i lavori eseguiti oltre quelli previsti ed autorizzati.

Ai sensi dell'art. 96 comma 1 lettera g) del d.lgs. 81/2008 e s.m. i, l'Operatore Economico dovrà predisporre, entro 3 (tre) giorni, il Piano Operativo di Sicurezza.


L'affidamento dei lavori diverrà definitivo, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa autodichiarati dall'Operatore Economico, con la stipula dell'Atto Contrattuale, nel quale saranno più dettagliatamente riportate le condizioni ed i patti sopra descritti nonché i prezzi.

L'Operatore Economico accetta il pagamento dopo la totale esecuzione dei lavori e dopo che sia stata approvata e finanziata la relativa perizia di spesa, rinunciando ad ogni interesse per eventuali ritardi nella approvazione della suddetta perizia.

Del che si è redatto il presente verbale, in doppio originale, che previa lettura viene sottoscritto come appresso.

L'OPERATORE ECONOMICO I.D.I.R. srl

(geom. Gabriele Marcon)



I.D.I.R. s.r.l.


Via Casasola - CHIUSAFORTE (UD)

P.IVA: 01866970304

Tel. 0432 854710

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(ing. Massimo Cisilino)



Visto: IL RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO STRADE

REGIONALI LOCALI

(ing. Marco Domenighini)

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

## VERIFICA DOCUMENTO

| DATI DOCUMENTO INFORMATICO |  |
|----------------------------|--|
| Data di verifica           | 25/09/2020   |
| Nome                       | M 10.46 REV01 SOMMA URGENZA-VERBALE CONSEGNA.PDF                 |
| Impronta                   | 41A0CB31DF1F0DC391DB4E52A9C4DB18D88E6441566AD5D86A8E82FA0D87128A |
| Dimensione (Byte)          | 1,340,623  |

| REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Estremi prot.               | GEN-PRINT-2020-2867-P |
| Verso                       | Partenza              |
| Data registrazione          | 25/09/2020            |