

RISPOSTA ISTANZA DI PROROGA

Codice Lavoro	UD_16_06-03	CUP	E91B21000060002	CIG	943187664C
---------------	-------------	-----	-----------------	-----	------------

RISPOSTA ALL'ISTANZA DI PROROGA

(Art. 107 comma 5 – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

OGGETTO: Delegazione Amministrativa Intersoggettiva dell'intervento denominato "Completamento della Circonvallazione Nord-Est di Udine, tra il ponte di Salt e Cerneglons".

UD_16_06-03 Stralcio funzionale relativo alla sistemazione a rotatoria dell'incrocio tra la SR UD 48 e viale del Sole e via C.G.Tonutti in località Selvis in Comune di Remanzacco (UD).

PROVINCIA di Udine

PROGETTO: dd. nov.2021 (rev.B febb.2022, rev.C giu2022, rev.D ago2022)

Dispositivo di approvazione n°2145 del 20.10.2022

IMPRESA: GEO+BAU Srl – via Vittorio Emanuele II n°25-33097 Spilimbergo (PN), C.F. e P.IVA n.01738310935

CONTRATTO: n.000007 dd. 13.03.2023

A	IMPORTO DEI LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€	784.398,35
B	ONERI PER LA SICUREZZA	€	42.005,53
E	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A-B)	€	742.392,82
F	IMPORTO OFFERTO AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€	625.748,06
G	RIBASSO D'ASTA	%	15,712
H	IMPORTO DI CONTRATTO	€	667.753,59

PREMESSO CHE:

- con verbale in data 27.03.2023 vennero consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in giorni 180 naturali e consecutivi, comprensivi di 35 gg. di andamento sfavorevole, a decorrere dalla data della consegna e perciò cessanti il giorno 22.09.2023;
- con verbale in data 11.05.2023 vennero sospesi parzialmente i lavori inerenti la realizzazione del nuovo tratto di fognatura del Poiana sulla S.R. UD n.48 in loc. Battiferro;
- con verbale in data 15.05.2023 vennero ripresi i lavori e determinato, nello stesso verbale, il differimento dei termini contrattuali per effetto della sospensione, indicando quindi il nuovo termine per ultimare i lavori aggiornato al 25.09.2023;
- in data 05.06.2023 è stato sottoscritto dalle parti il "Verbale n.1 di andamento stagionale sfavorevole", assunto dalla S.A. al prot. n. 1372 in medesima data, da cui risultano, a tutto il 31.05.2023, complessivamente n. 12 (dodici) giorni di andamento sfavorevole;
- in data 01.09.2023 è stato sottoscritto dalle parti il "Verbale n.2 di andamento stagionale sfavorevole", assunto dalla S.A. al prot. n. 2005 in medesima data, da cui risultano, a tutto il 31.08.2023, complessivamente n. 51 (cinquantuno) giorni di andamento sfavorevole, comprensivo dei 12 gg. determinati con il Verbale n. 1;

RICHIAMATA l'istanza di proroga presentata dall'Appaltatore con propria nota dd. 01.09.2023, registrata al prot. n. 41511 nella medesima data, di ulteriori 60 gg. rispetto al termine fissato per l'ultimazione lavori previsto per il giorno 25.09.2023;

DATO ATTO che con nota prot. n. 42861 dd. 11.09.2023 il RUP, visto il parere del Direttore lavori dd.11.09.2023, disponeva di accogliere parzialmente l'istanza di proroga concedendo ulteriori 41 gg. naturali e consecutivi rispetto al termine fissato per l'ultimazione dei lavori dd. 25.09.2023 e quindi stabilendo il nuovo termine per dare i lavori ultimati il giorno 05.11.2023;

RISPOSTA ISTANZA DI PROROGA

VISTO l'art. 107, co. 5 – D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO:

- che l'Appaltatore ha trasmesso alla S.A. con propria nota dd. 30.10.2023, registrata al prot. n. 50839 di FVG Strade SpA medesima data, istanza di proroga dei tempi di ultimazione dei lavori con la quale chiede ulteriori 20 gg. per dare ultimati i lavori, rispetto al termine fissato dd. 05.11.2023;
- che tale proroga viene richiesta dall'Appaltatore per le ragioni di seguito riassunte:
"...le attuali e perduranti condizioni meteorologiche avverse hanno causato un andamento anomalo dei lavori. Tale situazione è particolarmente acuita negli ultimi giorni, nei quali erano previste le opere di asfaltatura della rotatoria e la conseguente realizzazione della segnaletica. Lavorazioni queste ultime la cui esecuzione è vincolata a condizioni meteorologiche ottimali..."

RITENUTO che, fatta la dovuta istruttoria e le valutazioni in merito all'istanza dell'appaltatore, si rappresenta quanto segue:

- si premette che durante il corso dei lavori sono stati redatti e sottoscritti con l'Appaltatore due verbali di andamento stagionale sfavorevole, di cui in premessa. Gli stessi hanno certificato i giorni di piovosità/maltempo che hanno comportato l'impedimento ad un regolare svolgimento dei lavori. Dalla lettura di tali verbali, in atti, ne è disceso che i giorni di maltempo a tutto il 31.08.2023, dalla data di consegna lavori, sono risultati pari a 51 gg., contro i 35 gg. previsti dal progetto e facenti parte del contratto, con un incremento quindi di 16 gg.; di un tanto se ne è già tenuto conto nella prima proroga concessa dd. 11.09.2023;
- considerato quindi che i giorni di andamento sfavorevole previsti di progetto (pari a 35 gg.), sono stati già conteggiati alla data dd. 31.08.2023, adottando i medesimi criteri e valutazioni per la determinazione dei giorni di maltempo di cui ai "Verbali di andamento stagionale sfavorevole" già sottoscritti, si procede alla valutazione dal 01.09.2023 ad oggi di giornate di pioggia e come queste hanno poi riverberato sulle lavorazioni di cantiere nei giorni a seguire, che risultano pari a 15 gg. come da tabelle sotto riportate:

A tutto il: **sabato 30 sett. 2023**

		Colonna A	Colonna B	Colonna C	% di andamento sfavorevole	Giornate pioggia	pioggia mm
		Pioggia tutta la giornata lavorativa	Pioggia a tratti durante il giorno	Conseguenze/ri verbero di colonna A/B nei giorni successivi			
		100%	75% - 50% - 25%	50% - 25%			
settembre	venerdì 1 settembre					0,00	
	sabato 2 settembre					0,00	
	domenica 3 settembre					0,00	
	lunedì 4 settembre					0,00	
	martedì 5 settembre					0,00	
	mercoledì 6 settembre					0,00	
	giovedì 7 settembre					0,00	
	venerdì 8 settembre					0,00	
	sabato 9 settembre					0,00	
	domenica 10 settembre					0,00	
	lunedì 11 settembre					0,00	
	martedì 12 settembre					0,00	
	mercoledì 13 settembre					0,00	
	giovedì 14 settembre					0,00	
	venerdì 15 settembre					0,00	

RISPOSTA ISTANZA DI PROROGA

	sabato 16 settembre					0,00	77
	domenica 17 settembre					0,00	
	lunedì 18 settembre					0,00	
	martedì 19 settembre					0,00	
	mercoledì 20 settembre					0,00	
	giovedì 21 settembre					0,00	
	venerdì 22 settembre	si			100%	1,00	
	sabato 23 settembre			si	50%	0,75	
	domenica 24 settembre			si	50%	0,50	
	lunedì 25 settembre			si	50%	0,25	
	martedì 26 settembre			si	25%	0,00	
	mercoledì 27 settembre					0,00	
	giovedì 28 settembre					0,00	
	venerdì 29 settembre					0,00	
	sabato 30 settembre					0,00	
	TOTALE					2,75	77

 A tutto il: **martedì 31 ottobre 2023**

		Colonna A	Colonna B	Colonna C			
		Pioggia tutta la giornata lavorativa	Pioggia a tratti durante il giorno	Conseguenze/ri verbero di colonna A/B nei giorni successivi	% di andamento sfavorevole	Giornate pioggia	pioggia mm
		100%	75% - 50% - 25%	50% - 25%			
ottobre	domenica 1 ottobre					0,00	13,4
	lunedì 2 ottobre					0,00	
	martedì 3 ottobre					0,00	
	mercoledì 4 ottobre					0,00	
	giovedì 5 ottobre					0,00	
	venerdì 6 ottobre					0,00	
	sabato 7 ottobre					0,00	
	domenica 8 ottobre					0,00	
	lunedì 9 ottobre					0,00	
	martedì 10 ottobre					0,00	
	mercoledì 11 ottobre					0,00	
	giovedì 12 ottobre					0,00	
	venerdì 13 ottobre					0,00	
	sabato 14 ottobre					0,00	
	domenica 15 ottobre		si		50%	0,50	
	lunedì 16 ottobre			si	25%	0,25	
	martedì 17 ottobre					0,00	
	mercoledì 18 ottobre					0,00	
	giovedì 19 ottobre		si		50%	0,50	18

RISPOSTA ISTANZA DI PROROGA

	venerdì 20 ottobre	si			100%	1,00	47,4
	sabato 21 ottobre	si			100%	1,00	48,4
	domenica 22 ottobre			si	50%	0,50	50,6
	lunedì 23 ottobre			si	50%	0,50	
	martedì 24 ottobre	si			100%	1,00	
	mercoledì 25 ottobre			si	50%	0,50	17,6
	giovedì 26 ottobre			si	50%	0,50	
	venerdì 27 ottobre	si			100%	1,00	
	sabato 28 ottobre			si	50%	0,50	30
	domenica 29 ottobre			si	50%	0,50	
	lunedì 30 ottobre	si			100%	1,00	
	martedì 31 ottobre		si		75%	0,75	4
	TOTALE					10,00	303,6

 A tutto il: **giovedì 2 nov. 2023**

		<i>Colonna A</i>	<i>Colonna B</i>	<i>Colonna C</i>	% di andamento sfavorevole	Giornate pioggia	pioggia mm
		Pioggia tutta la giornata lavorativa	Pioggia a tratti durante il giorno	Conseguenze/ri verbero di colonna A/B nei giorni successivi			
		100%	75% - 50% - 25%	50% - 25%			
novembre	mercoledì 1 novembre			si	50%	0,50	allerta rossa P.C. FVG
	giovedì 2 novembre	si			100%	1,00	
					TOTALE	1,50	
					sommano sett-ott-nov	14,5	
					arrotondato	15 gg.	

RILEVATO che le cause esposte dall'Operatore Economico nella richiesta di proroga rientrano tra quelle non imputabili all'appaltatore;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori è del parere che l'istanza di proroga possa essere accolta parzialmente per un tempo complessivo pari a 15 gg. naturali e consecutivi come sopra valutati e determinati.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ing. Maurizio Cusin

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

RISPOSTA ISTANZA DI PROROGA

Tutto quanto sopra visto, considerato:

L'anno 2023 (duemilaventritrè) il giorno 02 (due) del mese di novembre il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, visto il parere del Direttore dei Lavori e condividendone i contenuti,

DISPONE

che la su indicata istanza di proroga presentata dall'impresa appaltatrice possa essere accolta parzialmente per un tempo pari a giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi e pertanto l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il **20.11.2023**.

Con la sottoscrizione del presente atto per accettazione da parte dell'operatore economico, impegna lo stesso ad aver accettato, riconosciuto e condiviso che la predetta proroga non comporterà alcun diritto per l'impresa GEO+BAU S.r.l. ad avanzare, a qualsivoglia titolo, richieste e o pretese di maggiori oneri.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Stefano Del Do

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

Per accettazione

L'Appaltatore GEO+BAU srl

(sig. Francesco Maddalozzo)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	02/11/2023
Nome	2023.11.02-RISPOSTA ISTANZA PROROGA-SIGNED-SIGNED.PDF
Impronta	B7DF315E870AA4E0B3679CB9AAB4DE1C216EEE7EBD9DB76C441C1FFA2FB67350
Dimensione (Byte)	252,140

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-GEN-2023-51253-A
Verso	Arrivo
Data registrazione	02/11/2023

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)
Casella trasmissione	geobausrl@legalmail.it
Data spedizione	02/11/2023 11:00:22

FIRME DIGITALI	
Numero firme	3

FIRMA 1	
Firmatario	MAURIZIO CUSIN
Codice Fiscale	TINIT-CSNMRZ71A02L483R
Codice Identificativo	SIG0000004245330
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	4C 25 33 A2 1A 0C F5 21 72 24 5E 8C D9 AA D2 FF 37 A5 3B EB 03 86 84 E6 80 07 88 31 C9 D9 66 4F 82 F2 AA 6B EB 3C 0D 00 60 DF B6 B4 E5 BF DC 9A C1 47 A9 B3 1A 0C 98 17 91 F2 33 74 F9 60 C2 44 51 25 E0 B5 DC 10 E3 D2 E4 D3 5C C4 FD BE CB 58 3A DF AB A2 25 35 B3 3C 4E 56 24 8B 07 6E DF E6 10 1C C0 B9 B7 93 EB 88 C5 90 30 16 1D 56 2D F5 8B DA 18 4B A0 09 1C 3D 56 08 73 4E 6D 33 2F 0A 68 6A D4 2F 42 5C 6F AA 3B A2 87 2A 68 99 2E 5C 56 A3 19 2C 01 5B D7 BA C3 EB DF B8 08 BD 40 91 B8 FA 7C 92 66 58 F6 53 1A 2D 14 87 D8 0A 65 C8 EF 82 7C EB CF 71 5D 06 08 3F CC 09 E8 6C 6B DC AF CB 1C C3 08 E4 7E 87 25 7F F9 14 D6 75 01 65 0F 46 6F 1B 82 31 C2 2C B5 2A 3B 7F 04 BE 02 16 F5 4D 51 A1 16 CF 95 EB E0 AF 70 F9 D1 22 F7 2D AF 0B 68 F1 85 22 0F B7 4D 71 54 35 22 64 B7 E4
Data e ora della Firma	02/11/2023 07:54:51 GMT
Validità del certificato	Dal 16/03/2021 08:38:53 GMT al 16/03/2024 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 2	
Firmatario	STEFANO DEL DO
Codice Fiscale	TINIT-DLDSFN72E05Z347H
Codice Identificativo	SIG0000005112405
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256

Impronta della Firma	0D 6A C9 D5 1E 19 4F 3B 38 98 DA 98 E9 81 2B 92 97 10 5B BE D9 17 82 96 09 02 A0 BB 2F FF 1C 09 9E 67 72 A3 05 21 1A 04 12 7F 55 4A 48 44 AF 22 B5 48 C9 78 15 93 80 76 BE F4 90 63 3D 84 C8 2C 05 4F F2 D8 88 B1 10 16 61 5B 87 9D 6A 24 29 40 FA 39 9F D8 AC 64 D4 75 19 34 3D F7 26 1E F7 E3 57 FA D8 1A 9E AC 3E AC E5 11 F2 E0 88 3A A7 69 79 A0 1A BF CB F9 FB CF 8A 93 2C 1A 73 4C FC 88 C2 E7 54 0D CD 9A 28 5F 15 E7 CA A4 13 59 D3 FC 50 37 47 D7 1C F3 BE 40 8B 35 81 0F D2 77 34 D9 80 2E D8 E9 FD 75 AB 53 7D 41 FB 64 69 8C 28 35 C3 EC D3 73 27 80 A0 E5 44 AF 48 6B 69 4D DA 7A 2C BD 3C D1 63 5B 0E CC B6 26 EF 33 3F F5 44 11 23 3E D3 5B 9C A7 67 3A 93 C7 4B 92 1F 9D 2A 75 9C A7 BD B4 49 1E 69 9E F1 7E 69 D7 04 B3 27 66 8D F8 EA 5B 56 72 34 AD E4 F5 15 BB 5D 7C 71 EC
Data e ora della Firma	02/11/2023 08:09:52 GMT
Validità del certificato	Dal 06/01/2023 08:38:02 GMT al 06/01/2026 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 3	
Firmatario	FRANCESCO MADDALOZZO
Codice Fiscale	TINIT-MDDFNC82L30D530A
Codice Identificativo	SIG0000004844762
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	A5 99 37 95 32 E9 24 70 CC 08 96 3D E7 77 2B 39 51 84 F6 37 6C 47 C5 C7 2D 12 9F A2 5E 99 C4 90 50 99 50 20 4E 32 79 EF 07 C0 0C 4F C6 9F ED 76 84 45 89 7A ED 6B 0C 3F A1 23 05 1B 4B FB 70 91 87 36 62 7F 05 99 78 B8 E6 32 E5 8A E9 62 8A C6 71 1B EF 90 FC 44 2A 1E 24 61 33 7C 6F CE 60 40 9A 41 B8 A9 E7 EA 95 F5 93 87 41 FF E6 89 98 BD DD 9E 67 3E D9 1F 17 B2 E4 0A 76 C9 7F B0 25 6C 47 9E ED BF 0A 5A 75 27 15 C5 A5 65 7B 8C 4D 22 D9 B6 D2 F5 F2 11 FA 28 91 94 48 7D 91 5A 28 9B BC 8D 27 9D 33 42 45 95 0C F0 8C 42 7A 6F 84 C9 2F 6A 4E CA C2 B4 75 6B 8D 4E 81 82 0F A3 C2 F7 89 7D 02 18 8D 0E CC 7E 3D 42 AE 21 44 57 A5 F6 B3 A6 11 E1 D3 A7 AA 23 1F EE 71 50 80 A5 5B FB 92 CA B8 92 20 0B 21 18 E3 D9 3E 52 50 92 E5 31 E5 AF DA 4C 89 4D 41 73 5D C0 74 97 DB B7 31 D5
Data e ora della Firma	02/11/2023 09:56:24 GMT
Validità del certificato	Dal 27/05/2022 10:19:14 GMT al 27/05/2025 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	