

2433-P
dd 31/10/2023



FRIULI VENEZIA GIULIA
STRADE
LA NOSTRA RETE
M 10.25
Rev 02 del
08/05/2023

RISPOSTA ISTANZA DI PROROGA

Codice Lavoro	03-2022	CUP	CUP E71B23000000002	CIG	9605295C2D
---------------	---------	-----	---------------------	-----	------------

RISPOSTA ALL'ISTANZA DI PROROGA

(Art. 107 comma 5 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Oggetto: Lavori di trasformazione in rotatoria dell'incrocio semaforizzato posto lungo la S.R. 305 all'incrocio della via San Michele (SR 305), via Cosolo e via Marconi in Comune di Fogliano Redipuglia.

PROGETTO: Dispositivo di approvazione prot. n° 413-P dd 20/02/2023

APPALTATORE: EDIL COSTRUZIONI SRL, con sede in Via G. Segusini n° 24 - 32036 Sedico (BL) C.F. e P. I.V.A. 00133250258,

CONTRATTO: n° 000017 dd 25/05/2023

A	IMPORTO DEI LAVORI/SERVIZI AL LORDO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€	624.555,29
B	SOMME A DISPOSIZIONE PER ONERI IVA SU LAVORI/SERVIZI	€	173.905,97
C	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€	624.555,29
D	ONERI PER LA SICUREZZA	€	23.604,11
E	IMPORTO DEI LAVORI/SERVIZI SOGGETTO A RIBASSO (A-D)	€	600.951,18
F	IMPORTO OFFERTO AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€	501.734,14
G	RIBASSO D'ASTA (1-F/E)	%	16,51
H	IMPORTO DI CONTRATTO (F+D)	€	525.338,25

PREMESSO:

- che con verbale in data 10/07/2023 vennero consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in giorni 122 a decorrere dalla data della consegna e perciò cessanti il giorno 09/11/2023;

VISTO:

- L'art. 107 comma 5 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

CONSIDERATO:

- che con nota in data 23/10/2023 prot. FVGS 49596-A l'appaltatore, secondo quanto previsto dall' Art. 107 comma 5 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha richiesto con anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale istanza di proroga dei tempi di ultimazione dei lavori di che trattasi pari a giorni 50;
- che le cause rientrano tra quelle non imputabili all'appaltatore;

VISTO:

- L'attesa per l'emissione dell'ordinanza n° 35/2023 da parte del Comune di Fogliano Redipuglia è stato di **2 giorni**;
- Che nell'art. 8 del Contratto d'Appalto n° 000017 dd 25/05/2023 nei 122 giorni di esecuzione dell'appalto non sono contemplati giorni di pioggia;
- Che i giorni di pioggia fino alla data odierna sono stati **11**;
- Che i lavori riguardante la risoluzione dell'interferenze, trovate in seguito degli scavi, di proprietà di IRIS ACQUA, che non hanno consentito all'Impresa avere la piena disponibilità delle aree, sono stati di **7 giorni**;
- Che in seguito agli scavi, l'impresa ha dovuto dedicare tempo e risorse per la messa in sicurezza degli impianti esistenti attraverso adeguate opere provvisorie che si possono contabilizzare complessivamente in **2 giorni**;
- Che in seguito agli scavi l'impresa ha dovuto dedicare tempo e risorse per la demolizione della platea di fondazione del ex cavalcavia ferroviario che si possono contabilizzare complessivamente in **2 giorni**;
- Che in seguito alle richieste del Comune di Fogliano Redipuglia l'impresa ha dovuto dedicare tempo e risorse per il rifacimento dell'accesso carraio prospiciente all'area comunale su via Cosolo che si possono contabilizzare complessivamente in **1 giorno**;

RISPOSTA ISTANZA DI PROROGA

- 8) Che, viste le difficoltà per i mezzi dell'APT a percorrere la viabilità di cui all'ordinanza n° 35/2023 e (come si è visto durante i lavori) dell'impossibilità di eseguire un senso unico alternato dovuto all'intenso traffico veicolare esistente nella zona, si è reso necessario sottrarre un'area di cantiere per la realizzazione di una viabilità complementare di cui all'ordinanza n° 38/23. Questa nuova strada di cantiere non consente all'impresa completare l'anello centrale della rotatoria e la pavimentazione in conglomerato bituminoso. Alla data odierna, i giorni di sovrapposizione tra la strada di cantiere e le opere da realizzare è di **4 giorni**.
- 9) Che in seguito all'approvazione dei nuovi piani quotati non verrà eseguita la demolizione della pavimentazione esistente in via San Michele che si trova in buono stato di conservazione (pec dd 08/08/2023 prot n 38451-P) che comporta un **risparmio dei tempi**, da cronoprogramma dei lavori, **pari a 6 giorni** (nei 10 giorni lavorativi indicati nel cronoprogramma vengono comprese anche le demolizioni riguardante il rifacimento dei marciapiedi che, queste sì, devono eseguirsi)
- 10) I giorni sopra elencati sono da considerarsi lavorativi.

Tutto quanto sopra visto, considerato:

Il sottoscritto Direttore dei Lavori/Responsabile Unico del Procedimento

DISPONE

che la su indicata istanza di proroga presentata dall'impresa appaltatrice possa essere accolta per un tempo pari a 23 giorni lavorativi e pertanto **l'ultimazione dei lavori**, considerando anche i giorni festivi, **dovrà avvenire entro il 13/12/2023**.

Il riconoscimento della predetta proroga non comporterà alcun diritto per l'Appaltatore EDIL COSTRUZIONI SRL, con sede in Via G. Segusini n° 24 - 32036 Sedico (BL) C.F. e P. I.V.A. 00133250258, ad avanzare, a qualsivoglia titolo, richieste e o pretese di maggiori oneri.

IL DIRETTORE DEI LAVORI E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Claudio Enrique PASTROVICCHIO

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i."

Si accetta,

AMMINISTRATORE UNICO DELL'IMPRESA EDIL COSTRUZIONI SRL

Ing. Paolo DE CIAN

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i."

Divisione competente: Divisione Nuove Opere

Referente della pratica: ing. Claudio E. Pastrovicchio

Riferimenti: Tel. 040.5604230 – e-mail claudio.pastrovicchio@fvgs.it