



Prot. FVGS 2764-P  
dd 30/11/2023

347



M 10.25

Rev 02 del  
08/05/2023

## RISPOSTA ISTANZA DI PROROGA

Codice Lavoro	03-2022	CUP	CUP E71B23000000002	CIG	9605295C2D
---------------	---------	-----	---------------------	-----	------------

## SECONDA RISPOSTA A ISTANZA DI PROROGA

(Art. 107 comma 5 – D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

**Oggetto:** Lavori di trasformazione in rotatoria dell'incrocio semaforizzato posto lungo la S.R. 305 all'incrocio della via San Michele (SR 305), via Cosolo e via Marconi in Comune di Fogliano Redipuglia.

**PROGETTO:** Dispositivo di approvazione prot. n° 413-P dd 20/02/2023

**APPALTATORE:** EDIL COSTRUZIONI SRL, con sede in Via G. Segusini n° 24 - 32036 Sedico (BL) C.F. e P. I.V.A. 00133250258,

**CONTRATTO:** n° 000017 dd 25/05/2023

A	IMPORTO DEI LAVORI/SERVIZI AL LORDO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€	624.555,29
B	SOMME A DISPOSIZIONE PER ONERI IVA SU LAVORI/SERVIZI	€	173.905,97
C	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€	624.555,29
D	ONERI PER LA SICUREZZA	€	23.604,11
E	IMPORTO DEI LAVORI/SERVIZI SOGGETTO A RIBASSO (A-D)	€	600.951,18
F	IMPORTO OFFERTO AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€	501.734,14
G	RIBASSO D'ASTA (1-F/E)	%	16,51
H	IMPORTO DI CONTRATTO (F+D)	€	525.338,25

### PREMESSO:

- che con verbale in data 10/07/2023 vennero consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in giorni 122 a decorrere dalla data della consegna e perciò cessanti il giorno 09/11/2023;

### VISTO:

- L'art. 107 comma 5 – D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

### CONSIDERATO:

- che con nota in data **30/11/2023 prot. FVGS 55200-A** l'appaltatore ha richiesto con anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale istanza di proroga dei tempi di ultimazione dei lavori di che trattasi **pari a giorni 15**;
- che le cause rientrano tra quelle non imputabili all'appaltatore;

### VISTO:

- Che nell'art. 8 del Contratto d'Appalto n° 000017 dd 25/05/2023 nei 122 giorni di esecuzione dell'appalto non sono contemplati giorni di pioggia;
- Che i giorni di pioggia, con fermo cantiere, dal 31/10/2023 (data prima proroga) fino alla data odierna sono stati **3**;
- Che l'impresa ha dovuto dedicare tempo e risorse per dare seguito a richieste varie del Comune di Fogliano Redipuglia e del sottoscritto RUP/DL, di cui alle Ordine di Servizio opportunamente emesse, che dalla data di emissione della prima proroga e fino la data odierna si possono contabilizzare complessivamente in **2 giorni**;
- Che, viste le difficoltà per i mezzi dell'APT a percorrere la viabilità di cui all'ordinanza n° 35/2023 e (come si è visto durante i lavori) dell'impossibilità di eseguire un senso unico alternato dovuto all'intenso traffico veicolare esistente nella zona, si è reso necessario sottrarre un'area di cantiere per la realizzazione di una viabilità complementare di cui all'ordinanza n° 38/23. Questa nuova strada di cantiere non ha consentito all'impresa di lavorare nel completamento dell'anello centrale della rotatoria. Questa situazione si è mantenuta fino alla della emissione dell'ordinanza corrispondente alla fase 3 (16/11/2023). Quindi, i giorni di sovrapposizione tra la strada di cantiere e le opere da realizzare dalla emissione della prima proroga (31/10/2023) fino alla data dell'emissione dell'ordinanza corrispondente alla fase 3 (16/11/2023) è di 11

## RISPOSTA ISTANZA DI PROROGA

giorni. Visto che nello stesso periodo l'impresa si è portata avanti con le altre lavorazioni, si può ritenere che i giorni da considerare per la proroga possono essere di **5 giorni**.

5) I giorni sopra elencati sono da considerarsi lavorativi.

Tutto quanto sopra visto, considerato:

Il sottoscritto Direttore dei Lavori/Responsabile Unico del Procedimento

## DISPONE

che la su indicata istanza di proroga presentata dall'impresa appaltatrice possa essere accolta per un tempo pari a **10 giorni lavorativi** e pertanto **l'ultimazione dei lavori**, considerando anche i giorni festivi, **dovrà avvenire entro il giorno 29/12/2023**.

Il riconoscimento della predetta proroga non comporterà alcun diritto per l'Appaltatore EDIL COSTRUZIONI SRL, con sede in Via G. Segusini n° 24 - 32036 Sedico (BL) C.F. e P. I.V.A. 00133250258, ad avanzare, a qualsivoglia titolo, richieste e o pretese di maggiori oneri.

IL DIRETTORE DEI LAVORI E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Claudio Enrique PASTROVICCHIO

*"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i."*



Firmato digitalmente da:  
PASTROVICCHIO CLAUDIO ENRIQUE  
Firmato il 30/11/2023 16:36  
Seriale Certificato: 2235114  
Valido dal 27/02/2023 al 27/02/2026  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Si accetta,

AMMINISTRATORE UNICO DELL'IMPRESA EDIL COSTRUZIONI SRL

Ing. Paolo DE CIAN

*"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i."*



Firmato digitalmente da:  
DE CIAN PAOLO  
Firmato il 30/11/2023 16:16  
Seriale Certificato: 170141  
Valido dal 22/02/2021 al 22/02/2024  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**Divisione competente:** Divisione Nuove Opere

**Referente della pratica:** ing. Claudio E. Pastrovicchio

**Riferimenti:** Tel. 040.5604230 – e-mail claudio.pastrovicchio@fvgs.it