



M 10.28 Rev 02 del
08/05/2023

CERTIFICATO ULTIMAZIONE

Codice Lavoro	UD_16_06-02	CUP	E51B22001780002	CIG	9703867C5D
---------------	-------------	-----	-----------------	-----	------------

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Art. 12 comma 1– D.M. 49/2018 e s.m.i.)

OGGETTO: STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.R. UD 104 "DI SALT" E LA VIA EMILIUS DI COLLEGAMENTO CON GRIONS DEL TORRE IN COMUNE DI POVOLETTO (UD)

PROVINCIA di Udine

PROGETTO: dd. Feb. 2023 (rev. Mar. 2023) - **Dispositivo di approvazione:** prot. 639 dd. 17.03.2023

IMPRESA: R.T.I. Cave Asfalti di Dell'Agnese Srl – F.&B. Compagnia Costruzioni Immobiliari Srl, Via IV Novembre n.28 - 33080 Roveredo in Piano (PN).

CONTRATTO: n. 000026 dd. 19.06.2023

PERIZIA PVTS n.1: dd. 27.05.2024 – **DISP. DI APPROVAZIONE:** n.1486 dd. 28.05.2024.

ATTO DI SOTTOMISSIONE PVTS n.1: n.1520 dd. 30.05.2024.

IMPORTO ATTO DI SOTTOMISSIONE PVT n.1: € 83.583,91

A	IMPORTO DI CONTRATTO D'APPALTO	€	1.633.504,66
B	IMPORTO ATTO DI SOTTOMISSIONE DI PVTS N.1	€	83.583,91
C	NUOVO IMPORTO DI CONTRATTO (A+B)	€	1.717.088,57

PREMESSO:

- che con verbale di data 12.09.2023, assunto al prot. n. 2069 dd. 13.09.2023 di FVG Strade SpA, vennero consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in giorni 260 naturali e consecutivi a decorrere dalla data della consegna e perciò cessanti il giorno 28.05.2024;
- che durante il corso dei lavori sono stati sottoscritti il "*Verbale n.1 di andamento stagionale sfavorevole*" dd. 05.03.2024, assunto al prot. n. 847 dd. 12.03.2024, ed il "*Verbale n.2 di andamento stagionale sfavorevole*" dd. 30.04.2024, assunto al prot. n. 1248 dd. 02.05.2024 di FVG Strade SpA;
- che a seguito di istanza di proroga dei tempi contrattuali formulata dall'Appaltatore con nota dd. 06.05.2024, il RUP, sentito il parere del Direttore lavori e sulla scorta dei verbali di andamento sfavorevole di cui sopra, ha accolto l'istanza di proroga con propria nota di prot. n. 20116 dd. 08.05.2024 concedendo ulteriori 34 gg. naturali e consecutivi e stabilendo il nuovo termine per l'ultimazione lavori al 01.07.2024;
- che nel corso dell'esecuzione dei lavori è sorta la necessità di variare alcune lavorazioni del contratto d'appalto;
- che in data 27.05.2024 è stata redatta dal Direttore lavori la proposta di perizia di variante tecnica e suppletiva PVTS n.1, approvata dal RUP con Dispositivo prot. n.GEN-PRINT-2024-1486-P dd. 28.05.2024;
- che è stato sottoscritto dalle parti il conseguente *Atto di Sottomissione* di prot. n.GEN-PRINT-2024-1520-P dd. 30.05.2024, in cui i termini contrattuali sono stati incrementati rispetto a quelli previsti da contratto originario pari a 13 gg. naturali e consecutivi, e pertanto il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato aggiornato in complessivi 307 gg. derivanti da 260 gg. di contratto + 34 gg. per proroga + 13 gg. per PVTS 1, e quindi il termine di ultimazione lavori è aggiornato al 14.07.2024;

CONSIDERATO che l'Appaltatore con propria nota dd. 12.07.2024, assunta al prot. n. 33665 dd. 12.07.2024 di FVG Strade SpA, in ottemperanza a quanto prescritto all'art. 57, co.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, ha comunicato

Prot. GEN-PRINT-2024-1861-P Data 15/07/2024

CERTIFICATO ULTIMAZIONE

al sottoscritto Direttore dei Lavori che i lavori sono stati ultimati il giorno venerdì 12.07.2024 ad eccezione delle seguenti lavorazioni di piccola entità e marginali sull'uso e funzionalità dell'opera, quali:

- segnaletica orizzontale
- completamento semina aree a verde
- pulizia area cantiere e sbaraccamenti

PROCEDUTO in contraddittorio con l'Appaltatore alla ricognizione dei lavori;

ACCERTATO, con sopralluoghi ed ispezioni che le opere sono state completate nei termini temporali contrattuali;

Tutto quanto sopra visto, considerato e accertato:

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 15 (quindici) del mese di luglio, il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori in epigrafe sono stati ultimati in data **12.07.2024** e quindi nel rispetto dei tempi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 12, co.1 del D.M. 49/2018 e s.m.i., si assegna un termine per il completamento delle lavorazioni previste in contratto, ritenute di piccola entità e che risultano marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dell'opera, di seguito elencate:

- segnaletica orizzontale
- completamento semina aree a verde
- pulizia area cantiere e sbaraccamenti.

per le quali si concede un termine perentorio non superiore a 60 gg. naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del presente certificato, per la loro esecuzione che sarà accertata con sopralluogo e sottoscrizione di relativa attestazione, e quindi la scadenza viene determinata entro il 12.09.2024.

Il mancato rispetto di questo ultimo termine comporta, ai sensi dell'art. 57, co.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'inefficacia del presente certificato e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopra indicate.

Per l'eventuale maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori oltre il termine, viene applicata, ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, la penale pari a 1‰ dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art.57, co.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, dalla data del presente atto decorre il periodo di manutenzione dell'opera a cura e spese dell'Appaltatore fino alla data di approvazione del certificato di collaudo.

La garanzia definitiva presentata a corredo del contratto sarà automaticamente svincolata decorsi dodici mesi dalla data del presente provvedimento.

Perché ciò consti si è redatto il presente certificato che, letto e confermato, viene sottoscritto come appresso dalle parti.

L'IMPRESA

sig. Massimo Dell'Agnese

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i."

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ing. Maurizio Cusin

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i."

Visto: IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

ing. Stefano DEL DO

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i."

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	15/07/2024
Nome	2024.07.15 CERTIFICATO ULTIMAZIONE SIGNED.PDF
Impronta	543D94B8E14983777C9A4E65C2C2D99EC1AA4AE48CEB1EB1BD24B550D084D619
Dimensione (Byte)	1,051,034

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2024-1861-P
Verso	Partenza
Data registrazione	15/07/2024

FIRME DIGITALI	
Numero firme	3

FIRMA 1	
Firmatario	MAURIZIO CUSIN
Codice Fiscale	TINIT-CSNMRZ71A02L483R
Codice Identificativo	WSREF-28968359619254
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	3C 5C 2C 03 1D AA EC BD 62 43 67 01 CC 7A A6 B4 34 7A 54 BD 27 17 77 E6 1F C7 78 F2 93 D3 24 7C F7 C9 36 70 2B D5 82 B1 13 3B 55 A1 8B D8 CB B8 70 72 10 32 AE 51 EB 72 97 A1 FE AE 44 95 B9 E0 78 44 55 8C 07 98 2B BD 56 B9 06 CA 98 37 29 EB 56 D7 B2 44 4F B1 3B D8 16 5D A3 BB C9 CA 7F 81 C2 FA 50 DB 5A 00 97 4B 71 85 88 EA DB 96 CC 42 6F 99 FD C9 8D F9 8F 63 15 2A 55 C8 5D 41 48 27 75 5A 30 C0 8D 86 8D E1 73 CE 14 EF 0E 49 8E 9B 0B 38 CB F2 00 EF 73 0B 26 A7 E5 73 C7 AB 84 B8 B0 2A CF 5D E4 95 25 54 B9 43 F8 79 0B E2 E8 6F 72 3C AA E5 13 13 78 B6 C4 54 ED 31 21 D4 9B 0E 8E 8A B3 6D BA 7D 15 7A D5 8D D2 03 2D 91 43 13 79 AB B5 89 75 BC 4B 8F F3 D2 6E 96 1B 76 9C 6D E2 DC 3E E2 69 36 6E 37 21 07 7A 06 00 91 62 CC 6F 71 86 0B F5 89 2F 9C 8F 88 6C 2D 18 E3 32 EB
Data e ora della Firma	15/07/2024 11:01:28 GMT
Validità del certificato	Dal 20/03/2024 14:49:46 GMT al 20/03/2030 14:49:46 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 2	
Firmatario	MASSIMO DELL'AGNESE
Codice Fiscale	TINIT-DLLMSM71S14G888U
Codice Identificativo	SIG0000004708493
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256

Impronta della Firma	84 1E 08 C0 AD 45 C8 04 13 CA 45 9E 2C AA 87 22 23 E6 BD C9 53 B5 32 0B 4E DB 0D 91 32 E8 69 B8 94 53 70 05 3C DD 4C 6C 56 AF 90 13 5D B8 D7 71 63 33 0D D5 A2 42 9A 13 E6 6E A5 71 36 B6 AE AB 18 F7 63 B6 30 67 40 53 97 FF D8 2B 3C EB 51 19 26 AE A7 87 5A AE F0 5C 75 C1 8B AD 30 91 49 CB 59 8F 35 86 57 B8 81 D9 AB D0 3B E6 29 A8 89 06 1C 67 C3 20 62 7B D1 D8 59 56 06 5F C2 77 35 5B B5 CA F4 F9 DC 50 A0 76 1F AE 33 6C 14 D7 09 67 AF D2 1E 77 A7 96 F5 DC 90 2F B1 F6 99 21 EC 10 60 EC 6B 60 EC 44 7B 10 5A CE AC 9F EB 5C 8F 8F 9B 3F 23 C3 49 D7 BF F4 0A B1 17 07 21 E7 EC 29 FE A4 AA 94 B1 59 E0 CC B6 6F 49 EB F7 B5 F0 A6 85 7B EB 03 06 7E 7D 47 32 04 B4 07 97 24 EC 8A 22 08 ED 3A 8F 40 EC 1B 25 FC 13 CC B2 9B B1 FB 9F 2B B4 38 AE B1 5F AE CD F0 A7 12 5D 70 A7 23
Data e ora della Firma	15/07/2024 11:39:43 GMT
Validità del certificato	Dal 23/02/2022 09:48:05 GMT al 23/02/2025 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 3	
Firmatario	STEFANO DEL DO
Codice Fiscale	TINIT-DLDSFN72E05Z347H
Codice Identificativo	WSREF-97444541608209
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	45 DD 8D 8A 53 14 CA 6A 34 FA 2A 26 F1 7A DE C2 38 48 63 DE BC A7 1B 74 8E 7C CA A5 24 93 2A 40 69 8E B6 F3 ED A2 6C FC 4A A8 14 2F 21 3F 04 95 70 D6 54 D6 58 B3 98 30 A0 E9 67 6F 55 9A 7E 9F F2 5E 45 1C FE 17 E8 97 27 18 D7 55 D8 AB 44 E2 4D 13 F5 26 15 C4 FD 66 78 EC 2C 73 79 08 0A 65 4A 1D FB 5C 04 EF 3D 61 54 BD 44 C4 92 08 9A D5 C2 78 DB 88 D2 6F 94 F2 16 1C E8 8C 99 E4 97 50 74 6C 49 9B 86 DF 17 9F 5B 7A 39 48 E1 D4 F0 C3 8C 11 B3 66 E3 21 65 DE 94 48 0C FA 4D B1 BA 31 A7 09 87 E4 A9 C8 FE C4 3E 75 D8 E8 1F 52 44 DB 38 27 75 E3 5F 95 2C 56 A8 6D 4A 79 11 93 05 B8 DD AB DB 6B 33 4F 1C 5D FF 58 F6 B1 DB 0D 5B C6 D9 68 6C 96 36 71 7D 1E 27 A6 F6 35 E8 33 04 BD A0 7F 48 35 6F D3 72 12 8E C5 6B 32 05 0B 8F 05 36 2B 83 71 FF C5 50 8F 6F 50 7B 30 06 7E E7 BD
Data e ora della Firma	15/07/2024 13:07:37 GMT
Validità del certificato	Dal 17/03/2024 06:54:51 GMT al 17/03/2030 06:54:51 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	