

RISPOSTA ISTANZA DI PROROGA

| | | | | | |
|----------------------|-------|------------|-----------------|------------|-----------|
| Codice Lavoro | 08-19 | CUP | E81B20000270002 | CIG | 9483864C2 |
|----------------------|-------|------------|-----------------|------------|-----------|

RISPOSTA ALL'ISTANZA DI PROROGA

(Art. 107 comma 5 – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

OGGETTO: S.R. 356 “di Cividale” – Messa in sicurezza dell’incrocio tra la S.R. 356 “di Cividale” e la S.R. UD. 48 nei Comuni di Cividale del Friuli e di Premariacco in località Ippolis mediante la realizzazione di una rotatoria

PROVINCIA di Udine

PROGETTO: dd. apr.2022 (emissione A) e revisionato (rev.B ago.2022, rev.C sett.2022)

Dispositivo di approvazione n°2144 del 20.10.2022

IMPRESA: R.T.I. GESTECO S.p.A. (Capogruppo e mandataria) e ZORZUTTO CRISTIAM S.r.l. (mandante), Via Pramollo n°6, 33040 Povoletto (UD), C.F. e P. I.V.A. 02954130304.

CONTRATTO : n.000010 dd. 22.03.2023

| | | | |
|---|--|---|------------------|
| A | IMPORTO DEI LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA | € | 1.096.354,79 |
| B | ONERI PER LA SICUREZZA | € | <u>49.407,35</u> |
| E | IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A-B) | € | 1.145.762,14 |
| F | IMPORTO OFFERTO AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA | € | 916.585,50 |
| G | RIBASSO D’ASTA | % | 16,397% |
| H | IMPORTO DI CONTRATTO | € | 965.992,85 |

PREMESSO:

- che con verbale in data 17.04.2023 vennero consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in giorni 240 (duecentoquaranta) a decorrere dalla data della consegna e perciò cessanti il giorno 12.12.2023;
- che con nota prot. n. GEN-GEN-2023-56599-P dd. 11.12.2023, a seguito del parere favorevole del Direttore dei Lavori, il R.U.P. accoglieva l’istanza di proroga concedendo ulteriori 73 (settantatré) giorni naturali e consecutivi, stabilendo che il nuovo termine per dare ultimati i lavori è il 23.02.2024;
- che con nota prot. n. GEN-GEN-2024-5891-A dd. 12.02.2024, a seguito del parere favorevole del Direttore dei Lavori, il R.U.P. accoglieva l’istanza di proroga concedendo ulteriori 18 (diciotto) giorni naturali e consecutivi, stabilendo che il nuovo termine per dare ultimati i lavori è il 12.03.2024;

VISTO l’art. 107, co. 5 – D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i e l’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto.

CONSIDERATO:

- che con nota prot. PU2024-0171/REA/RM/osdd. 08.03.2024 l’Appaltatore, secondo quanto previsto dall’art. 107. Co. 5 – D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall’art. 15 del C.S.A., ha formalizzato istanza di proroga dei tempi di ultimazione dei lavori di che trattasi pari a giorni 15 (quindici);
- che le cause a sostegno dell’istanza ed enucleate nella medesima rientrano tra quelle non imputabili all’Appaltatore per ritardi dovuti alle avverse condizioni meteorologiche, in particolare le numerose giornate di pioggia avvenute nel corso dei lavori, che hanno condizionato l’andamento degli stessi;

VISTI gli atti in possesso della Direzione lavori dove sono stati puntualmente evidenziate le medesime variazioni/motivazioni addotte dall’Appaltatore nella sua istanza e che trovano riscontro nel “*Giornale dei lavori*” e nella tabella sottostante, elaborata a partire dai dati dell’Arpa FVG relativi alla stazione pluviometrica

RISPOSTA ISTANZA DI PROROGA

di Cividale del Friuli, in analogia a quanto predisposto nei precedenti “*Verbali di Andamento Stagionale Sfavorevole*”:

| A tutto il: | enerdì 08 marzo 2024 | | | | | |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|--------------|
| | | Colonna A | Colonna B | Colonna C | | |
| | | Pioggia tutta la giornata lavorativa | Pioggia a tratti durante il giorno | Conseguenze/riverbero da colonna A o B dei giorni precedenti | % di andamento sfavorevole | Giornate |
| | | 100% | 75% - 50% - 25% | 50% - 25% | | |
| settimana 6 | giovedì 8 febbraio 2024 | | si | | 25% | 0,25 |
| | enerdì 9 febbraio 2024 | si | | | 100% | 1,00 |
| | sabato 10 febbraio 2024 | si | | | 100% | 1,00 |
| | domenica 11 febbraio 2024 | si | | | 100% | 1,00 |
| settimana 7 | lunedì 12 febbraio 2024 | si | | | 100% | 1,00 |
| | martedì 13 febbraio 2024 | | | si | 25% | 0,25 |
| settimana 8 | giovedì 22 febbraio 2024 | si | | | 100% | 1,00 |
| | enerdì 23 febbraio 2024 | si | | | 100% | 1,00 |
| | sabato 24 febbraio 2024 | | | si | 25% | 0,25 |
| | domenica 25 febbraio 2024 | si | | | 100% | 1,00 |
| settimana 9 | lunedì 26 febbraio 2024 | | | si | 50% | 0,50 |
| | martedì 27 febbraio 2024 | si | | | 100% | 1,00 |
| | mercoledì 28 febbraio 2024 | si | | | 100% | 1,00 |
| | giovedì 29 febbraio 2024 | | | si | 25% | 0,25 |
| | enerdì 1 marzo 2024 | si | | | 100% | 1,00 |
| | sabato 2 marzo 2024 | si | | | 100% | 1,00 |
| | domenica 3 marzo 2024 | si | | | 75% | 0,75 |
| settimana 10 | lunedì 4 marzo 2024 | si | | | 75% | 0,75 |
| | mercoledì 6 marzo 2024 | si | | | 100% | 1,00 |
| | giovedì 7 marzo 2024 | | si | | 25% | 0,25 |
| | | | | | TOTALE | 15,25 |
| | | | | | ARROTONDATO | 15,00 |

TENUTO CONTO che il contratto d'appalto n. 00010 dd. 22.03.2023 prevede l'esecuzione dei lavori in 240 gg naturali e consecutivi, comprensivi di 35 gg per andamento stagionale sfavorevole;

ISTRUITA la relativa istanza di proroga, alla luce di quanto in essa esposto e di quanto riportato negli atti contrattuali e contabili di cantiere, si valutano i giorni di impossibilità alla regolare esecuzione delle lavorazioni dovuti alle avverse condizioni meteorologiche, in particolare le numerose giornate di pioggia avvenute nel corso dei lavori, che hanno condizionato l'andamento degli stessi (come accertato nella tabella sopra riportata) per un totale di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori relativamente al Contratto d'appalto n.000010 dd. 12.03.2023, in considerazione di quanto sopra, ritiene che possa essere accordata una proroga di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi.

Spilimbergo, lì 11.03.2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI
 (Ing. Pierino TRUANT)

“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i.”

Tutto quanto sopra visto, considerato:

l'anno 2024 (duemila ventiquattro) il giorno 11 (undici) del mese di marzo, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, visto il parere del Direttore dei Lavori,

DISPONE

RISPOSTA ISTANZA DI PROROGA

che la su indicata istanza di proroga presentata dall'impresa appaltatrice possa essere accolta per un tempo pari a giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi e pertanto l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 27.03.2024.

Il riconoscimento della predetta proroga non comporterà alcun diritto per l'Appaltatore R.T.I. GESTECO S.p.A. (Capogruppo e mandataria) e ZORZUTTO CRISTIAM S.r.l. (mandante) ad avanzare, a qualsivoglia titolo, richieste e/o pretese di maggiori oneri.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Stefano DEL DO)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i."

L'APPALTATORE
(Sig. Robert MORANDIN)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i."

VERIFICA DOCUMENTO

| DATI DOCUMENTO INFORMATICO | |
|----------------------------|--|
| Data di verifica | 11/03/2024 |
| Nome | 2024.03.11_RISPOSTAISTANZAPROROGA3_REV1-SIGNED.PDF |
| Impronta | EEC15D6ED1AF51B0B984B5415C197227A15C6471A9E17F9D52209339ADF84B81 |
| Dimensione (Byte) | 351,450 |

| REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO | |
|-----------------------------|----------------------|
| Estremi prot. | GEN-GEN-2024-10561-P |
| Verso | Partenza |
| Data registrazione | 11/03/2024 |

| TRASMISSIONE TELEMATICA | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Tipo trasmissione | PEC (posta elettronica certificata) |

| FIRME DIGITALI | |
|----------------|---|
| Numero firme | 2 |

| FIRMA 1 | |
|-----------------------------------|--|
| Firmatario | PIERINO TRUANT |
| Codice Fiscale | TINIT-TRNPRN52H18H891S |
| Codice Identificativo | SIG0000004958239 |
| Ente Certificatore | InfoCamere Qualified Electronic Signature CA |
| Organizzazione | |
| Stato | IT |
| Algoritmo | SHA-256 |
| Impronta della Firma | 21 B7 DE D9 9E F1 87 67 01 7D C1 27 B0 CB 5A 4A 0B B5 BE 10 E3 AB 9C E7 12 81 B8 AE 59 2E A5 18 CF 08 A5 A9 08 0A 2B 4D 40 C3 DD DF C8 33 D0 56 DD 22 57 37 94 F7 6B A1 97 9C 9B 1D A8 B4 CF 56 C4 F4 5E 9F FE B1 4C 93 63 4C E4 BC A9 95 B3 42 1D AD 57 8D E9 2E 25 69 D1 F1 1F 3A B2 1E 33 14 20 F1 8A 4F 9B 3F 6A 57 2F FA 96 72 64 35 C6 E3 5B 4E F5 25 F6 71 CA 06 93 CE BB FF 66 6C C7 BF 1C 03 D1 C4 BC 5A 08 A0 37 9B 15 A7 49 5D 0F B6 3C A3 1F D9 64 0F C3 C2 D8 64 86 DC FD D7 7C B3 AD B5 F4 A5 3F 3F B6 73 E2 7B 4B B9 C0 2D F8 4C 72 BB AD 71 E6 1B 0C 01 65 35 B0 75 7A 8E 95 82 E1 F8 07 FE 32 81 1D 14 66 45 E5 E8 E0 E4 85 BD F3 A8 01 51 16 F8 72 1D 76 4A AB F5 B9 83 7D 40 16 87 99 BF D6 49 4E BC 27 FA 78 48 42 99 09 E0 19 6E F0 11 90 75 5F CA AA 51 DE D7 49 16 A6 1B |
| Data e ora della Firma | 11/03/2024 10:08:13 GMT |
| Validità del certificato | Dal 12/09/2022 10:17:54 GMT al 12/09/2025 00:00:00 GMT |
| Certificato del Firmatario valido | |
| Verifica CRL eseguita | |
| Firma Valida | |

| FIRMA 2 | |
|-----------------------|--|
| Firmatario | STEFANO DEL DO |
| Codice Fiscale | TINIT-DLDSFN72E05Z347H |
| Codice Identificativo | SIG0000005112405 |
| Ente Certificatore | InfoCamere Qualified Electronic Signature CA |
| Organizzazione | |
| Stato | IT |
| Algoritmo | SHA-256 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Impronta della Firma | 8C CF 97 1B 32 40 96 13 AE 17 31 C7 61 2F 39 5D 7C 33 85 A0 8C 09 C5 DE 6B 56 38 38 D1 1B CC 6D 55 35 B7 72 89 09 E9 AC E1 3C B5 4C 09 03 7A 5E 86 D7 36 5C E3 BF 82 79 31 ED 1E B8 39 35 95 55 2B 21 17 69 6A 62 8C 2E C2 9D 26 78 12 B9 E5 B0 68 86 9A CA C5 5C 59 19 16 77 A2 A9 C4 2A FD 44 16 BD 8C 62 1B 67 EB 0E 0E 4E F8 A8 E3 A2 79 6F 4B 87 2D 25 68 AF 28 76 B3 E9 0A 27 FD 25 7B 06 03 B0 B1 2E 92 C1 1A B7 69 33 7F 2F 02 7E 3D 38 CA FC 3E E5 3C 18 32 7C 77 85 45 58 1D 24 08 07 AF 60 E4 BF 2B 38 4B 7A 10 18 CB 51 62 2C F9 FD 07 4F F3 7D F4 8A 8B 65 0C 1D 9D C7 9A ED 43 60 8B 17 5B 08 5F 95 7C BB B3 07 87 4B 37 28 36 3C 3B C4 37 6A 35 27 95 20 DF 0B 81 97 AC 69 AD D4 31 D5 75 1F 40 CF 42 ED 37 6E F1 6D 67 1F 42 DF 45 A8 08 F9 BF 50 53 50 06 9F 7B EE 9F 41 7E 97 |
| Data e ora della Firma | 11/03/2024 10:13:19 GMT |
| Validità del certificato | Dal 06/01/2023 08:38:02 GMT al 06/01/2026 00:00:00 GMT |
| Certificato del Firmatario valido | |
| Verifica CRL eseguita | |
| Firma Valida | |
| | |