

RISPOSTA ISTANZA DI PROROGA

Codice Lavoro	03-17	CUP	E51B22001850002	CIG	9532674371
----------------------	-------	------------	-----------------	------------	------------

RISPOSTA ALL'ISTANZA DI PROROGA

(Art. 107 comma 5 – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

OGGETTO: S.R. 512 “del Lago di Cavazzo” – Lavori di trasformazione in rotatoria dell’incrocio della S.R. 512 “del Lago di Cavazzo” con la SRUD 1 “della Val d’Arzino” in Comune di Verzegnis (UD).

PROGETTO: Progetto Definitivo-Esecutivo dd. set 2022, aggiornato alla data 08.11.2022
Dispositivo di approvazione PD-PE prot. FVGS n. 2673 dd. 12.12.2022

IMPRESA: R.T.I. VALBUT INERTI S.r.l. – COSTRUZIONI PERRONE S.r.l. con sede in Frazione
Formeaso - 33020 Zuglio (UD)

CONTRATT 000018 del 30.05.2023

O:

A	IMPORTO DEI LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€	1.876.738,34
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE NETTO IVA	€	323.261,66
C	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€	2.200.000,00
D	ONERI PER LA SICUREZZA	€	36.738,34
E	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A-D)	€	1.840.000,00
F	IMPORTO OFFERTO AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€	1.529.076,80
G	RIBASSO D’ASTA (1-F/E)	%	16,898
H	IMPORTO DI CONTRATTO (F+D)	€	1.565.815,14

PREMESSO:

- che con “*Verbale di consegna/avvio dell’esecuzione*” dd. 08.09.2023, registrato al prot. n. GEN-PRINT-2023-2050-P dd. 11.09.2023, vennero consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in giorni 320 (trecentoventi) a decorrere dalla data della consegna e perciò cessanti il giorno 23.07.2024;
- che per effetto della sospensione parziale dei lavori dal 03.10.2023 al 20.11.2023, giusto “*Verbale di sospensione parziale*” dd. 03.10.2023, registrato al prot. n. GEN-PRINT-2023-2702-P dd. 23.11.2023, il termine contrattuale veniva differito, con “*Verbale di Ripresa lavori n.1*” dd. 20.11.2023, registrato al prot. n. GEN-PRINT-2023-2703-P dd. 23.11.2023, al 05.08.2024;
- che dal “*Verbale n. 02 di andamento stagione sfavorevole*” dd. 04.07.2024, registrato al prot. n. GEN-PRINT-2024-1787-P dd. 04.07.2024, i giorni di andamento sfavorevole, a tutto il 30.06.2024, sommano ~~pai~~ a 73 (settantatre) giorni naturali e consecutivi, determinati dal giorno della consegna dei lavori avvenuta in data 08.09.2023, a fronte dei 60 (sessanta) giorni previsti contrattualmente;

CONSIDERATO:

- che con nota in data 10.07.2024, registrata dalla S.A. al prot. n. GEN-GEN-2024-33390-A dd. 11.07.2024, l’appaltatore ha presentato, con anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, formale istanza di proroga dei tempi di ultimazione dei lavori di che trattasi pari a giorni 90 (novanta) adducendo le seguenti motivazioni:
 - la reiterazione delle prove di piastra sul rilevato stradale, per strati successivi, a partire dal giorno 6 maggio 2024 e tutt’ora in corso, a causa del prolungato maltempo;
 - i ritardi nella rimozione delle linee aeree interferenti da parte di TIM (Linea S.R. 512) rimossa il 3 luglio 2024, linea ex S.P. 1 “della Val d’Arzino” non ancora rimossa, che stanno causando rallentamenti sul completamento del rilevato stradale stesso;

RICHIAMATO l’art. 107, co. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

RILEVATO che le cause che hanno indotto l’Appaltatore a presentare istanza di proroga rientrano tra quelle non imputabili allo stesso e che le motivazioni alla base dell’istanza sono condivisibili dal sottoscritto Direttore dei lavori stante gli eventi meteorologici frequenti e continui registrati nel corso dei lavori (vedi i “verbali di

Prot. GEN-GEN-2024-34006-P Data 16/07/2024

RISPOSTA ISTANZA DI PROROGA

andamento stagionale sfavorevole” e il “giornale dei lavori”) che hanno imposto un’esecuzione rallentata del rilevato, al fine di verificarne la compattazione e portanza (presenza d’acqua), oltre a condizionare l’esecuzione di altre e diverse lavorazioni quali lo spostamento dei sottoservizi (ritardi da parte dei gestori) e realizzazione della scogliera lungo il rio Malazza (fenomeni erosivi delle sponde a causa delle abbondanti piogge);

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ing. Renzo Lupi è del parere che l’istanza di proroga possa essere accolta nella misura di giorni 75 (settantacinque) naturali e consecutivi a fronte dei 90 giorni naturali consecutivi richiesti in considerazione del differimento già riconosciuto per l’andamento sfavorevole delle condizioni meteoriche.

Gorizia, lì 16 luglio 2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ing. Renzo LUPI

“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i.”

Tutto quanto sopra visto, considerato:

L’anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 16 (sedici) del mese di luglio, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, visto il parere del Direttore dei Lavori ~~dell’esecuzione del Contratto~~,

DISPONE

che la su indicata istanza di proroga presentata dall’impresa Appaltatrice possa essere accolta per un tempo pari a giorni 75 (settantacinque) e pertanto l’ultimazione dei lavori-dovrà avvenire entro il 19.10.2024

Il riconoscimento della predetta proroga non comporterà alcun diritto per l’Operatore Economico R.T.I. Valbuti Inerti S.r.l. – Costruzioni Perrone S.r.l. di Zugio (UD) ad avanzare, a qualsivoglia titolo, richieste e o pretese di maggiori oneri.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Stefano DEL DO

“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i.”

L’APPALTATORE

(R.T.I. VALBUT INERTI S.r.l. – COSTRUZIONI

PERRONE S.r.l.)

*“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e
s.m.i.”*

Divisione competente: DIVISIONE NUOVE OPERE

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Stefano DEL DO

Referente della pratica: ing. Stefano DEL DO

Riferimenti: Tel. 040.5604321 – e-mail stefano.deldo@fvgs.it

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	16/07/2024
Nome	2024.07.16_RISPOSTAISTANZAPROROGA-SIGNED.PDF
Impronta	C8686FC5BD7D8250C226B92F5202597FB57F0F6C40160F433824C1327FBD1128
Dimensione (Byte)	983,069

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-GEN-2024-34006-P
Verso	Partenza
Data registrazione	16/07/2024

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)

FIRME DIGITALI	
Numero firme	2

FIRMA 1	
Firmatario	RENZO LUPI
Codice Fiscale	TINIT-LPURNZ64L15E098L
Codice Identificativo	SIG0000005624929
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	0A 21 E2 31 AD 42 7A 70 D5 85 1E 5C BE 1A 02 75 0A B4 48 07 51 04 F4 28 5A 30 3D A2 B2 9D AF FB 51 AF 11 C5 EB A9 DB 75 42 3C DC 22 1C 77 72 2B B9 88 DB 47 78 69 BC EA EC 09 C1 43 11 AE 09 8F 5B 8F E9 0D A8 A4 49 82 9B 25 42 52 12 7B CD DC 17 7B 8D 06 A7 9A EA C7 39 50 28 56 38 6E 47 AB 54 9C 15 14 3B D8 7A 31 CF 0A 5E F0 4F 7A 35 F3 2B 5C 48 07 63 AB 57 87 55 5D 19 84 D3 C5 93 FE 43 FE 61 24 35 1C 75 A5 5A FC B5 D2 83 AF D7 AF 17 D6 2B 05 C2 E1 CB BB CB 81 C6 63 4A 16 7D E1 A7 77 18 02 74 E6 A6 E3 E5 1A B7 0A E1 3E 75 C4 50 EE 5A 7F 85 80 A6 0C E9 D2 58 EB 1B F3 22 74 94 B5 74 C4 B3 5D 71 FF D7 D8 98 26 6C 34 2E AF A1 9C A4 54 DE BA C8 34 43 64 9E F3 07 96 A7 4B 63 F6 C6 F1 43 ED A6 72 B4 2E 1F D3 3A AA E0 1F BB 6E 12 84 48 14 C5 B1 80 5A 5D 8A 73 F4 A9 01
Data e ora della Firma	16/07/2024 07:44:44 GMT
Validità del certificato	Dal 22/01/2024 16:19:05 GMT al 22/01/2027 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 2	
Firmatario	STEFANO DEL DO
Codice Fiscale	TINIT-DLDSFN72E05Z347H
Codice Identificativo	WSREF-97444541608209
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256

Impronta della Firma	A1 40 F2 53 69 E1 F3 39 04 7E 79 15 F6 DD 72 AB DF D4 D8 D6 18 7A E9 53 1D C2 0B FE 93 65 5A 63 22 B2 78 CE 66 F4 83 AE DA AC 45 7F 21 B9 10 32 1F 83 36 54 31 D3 0B C5 BA F5 20 70 11 41 F6 DE 22 5F 23 00 16 C9 4E CA E0 D7 48 EE 7E ED 47 45 5E 80 C8 34 2D AA EE EB 6D 80 CF C2 33 2C 6A 83 D1 43 FA 91 EB 7D D3 43 55 44 26 E6 B7 B1 75 C6 7B D6 50 95 5F B5 D9 C9 AF DD 88 F4 CE 69 9E 82 E4 59 EE 9D 4D C1 D8 E8 E0 2C 2B 89 E9 82 EC AC A5 AF CB 72 86 13 35 6F E4 B0 35 97 4A 76 4D D3 BB F7 46 72 64 AE 8C BB 7D 54 3B 00 47 63 1A 42 B6 70 EF 33 07 C7 A3 43 CB BF 76 CD EA 8E 90 B5 24 43 C6 DE 91 B6 B2 64 0C B1 19 40 EF A0 44 B9 83 53 2C 85 69 92 93 4B 8C C9 8E A2 3F 8B 10 73 04 09 2C 0F E4 83 B8 94 56 68 4E 4B AC EE 5D 8D E5 2A A4 2D DF 77 CD 5E A5 18 48 9B 32 9C 17 CA
Data e ora della Firma	16/07/2024 07:54:05 GMT
Validità del certificato	Dal 17/03/2024 06:54:51 GMT al 17/03/2030 06:54:51 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	