



REPORT SULLA FASE ESECUTIVA E SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'APPALTO

PROCEDURA NEGOZIATA: IND 02-2022	
Codice DA 27-2019/1	CUP E17H19003250002
CIG 9067200A23	Codice AX 000518
Oggetto: FVG2 "del mare Adriatico" itinerario ciclabile del litorale 1° tronco funzionale: "centro visite val Cavanata - zona naturalistica a punta Sdobba". Messa in sicurezza del tratto di ciclovia arginale compreso tra il "canale Averno e Caneo", mediante la rimozione del parapetto ammalorato e sostituzione dello stesso con posa in opera di nuova barriera di protezione da collocarsi su entrambi i lati della ciclovia (lato mare e campagna).	
Aggiudicatario:	SEVER SRL
	Via Adriatica n° 232 Frazione Basaldella
	33030 Campoformido (UD)
	C.F. 01932900309
	P. I.V.A. 01932900309
Importo del contratto comprensivo di oneri per la sicurezza	€ 681.291,81 incrementato a € 876.403,75
Contratto n° 000007 dd. 28/03/2022 – Atto Aggiuntivo n° 000029 dd. 05/07/2022	
R.U.P.: Giulio Ossich	Provvedimento di nomina dd. 10/09/2020 n. 2690 (allegare provvedimento)
D.L.: Francesca Salaris	Provvedimento di nomina dd. 28/10/2021 n. 3620 (allegare provvedimento)
Data di avvio dell'esecuzione dell'appalto:	dd. 04/04/2022 (allegare documento)
Data di ultimazione dell'appalto:	dd. 14/07/2022 (allegare documento)
Importo somme liquidate	Certificato di pagamento dd. 19/05/2022 importo liquidato € 339.000,00
	Certificato di pagamento dd. 23/06/2022 importo liquidato € 325.900,00
	Certificato di pagamento dd. 01/08/2022 importo liquidato € 200.600,00
	Certificato di pagamento dd. _____ importo liquidato € _____
	Certificato di pagamento dd. _____ importo liquidato € _____
	Certificato di pagamento dd. _____ importo liquidato € _____
	Certificato di pagamento dd. _____ importo liquidato € _____
	Certificato di pagamento dd. _____ importo liquidato € _____
	Certificato di pagamento dd. _____ importo liquidato € _____
	Certificato di pagamento dd. _____ importo liquidato € _____

Modifiche soggettive:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO (in caso affermativo) allegare documentazione
Varianti (incluso il cd. <i>quinto d'obbligo</i>): (se del caso allegare Provvedimento di approvazione)	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO (in caso affermativo) Provvedimento dd. _____ n. _____
	(in caso affermativo) Provvedimento dd. _____ n. _____
	(in caso affermativo) Provvedimento dd. _____ n. _____
	(in caso affermativo) Provvedimento dd. _____ n. _____
Proroghe: (se del caso allegare documento)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO (in caso affermativo) Provvedimento dd. <u>05/07/2022*</u>
	(in caso affermativo) Provvedimento dd. _____
	(in caso affermativo) Provvedimento dd. _____
	(in caso affermativo) Provvedimento dd. _____
(se del caso) Nomina Collaudatore:	Provvedimento dd. _____ n. _____ (se del caso allegare documento)
Certificato di regolare esecuzione o di collaudo	dd. <u>30/09/2022</u> (allegare documento)
Accordi bonari e/o transazioni:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO (in caso affermativo) allegare documentazione
	(in caso affermativo) allegare documentazione
Importo complessivo liquidato:	€ <u>869.896,88</u>
Scostamento rispetto all'importo contrattuale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO (in caso affermativo) allegare documentazione
	(in caso affermativo) allegare documentazione
	Note <u>*Modifica ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 (modifiche previste in sede di gara)</u>