

REPORT SULLA FASE ESECUTIVA E SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'APPALTO

SOMMA URGENZA	
Codice SU1-2022-1	CUP E95F22000560002
CIG 9136466242	Codice AX <u>OA022059</u>
Oggetto: S.S. 14 "della Venezia Giulia" in gestione alla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. - Lavori di somma urgenza per l'esecuzione di interventi di ripristino funzionale dei muri d'ala della spalla lato Venezia del ponte sul Fiume Isonzo al km 117+940 circa in comune di Fiumicello Villa Vicentina (UD).	
Affidatario:	ALPI SRL Via di Prosecco n° 2 34151 Trieste (TS) C.F. 01350690325 P. I.V.A. 01350690325
Data del Verbale di Somma Urgenza:	dd. 02/03/2022
Dispositivo di Affidamento	Provvedimento dd. 10.03.2022 n. 2022-594-P
Approvazione Perizia/Progetto	Provvedimento dd. 20/06/2022 n. 2022-1334-P
Importo del contratto comprensivo di oneri per la sicurezza	€ 147.012,23
Contratto n° 000028 dd. 23/06/2022	
R.U.P.: Matteo Visintin	Provvedimento di nomina dd. <u>03/03/2022</u> n. <u>0000518</u> (allegare provvedimento)
D.L.: Stefano Vizintin	Provvedimento di nomina dd. <u>17/03/2022</u> n. <u>0000680</u> (allegare provvedimento)
Data di avvio dell'esecuzione dell'appalto:	dd. 14/03/2022
Data di ultimazione dell'appalto:	dd. <u>05/07/2022</u> (allegare documento)
Importo somme liquidate	Certificato di pagamento dd. <u>03/08/2022</u> importo liquidato € <u>146.277,00</u>
	Certificato di pagamento dd. _____ importo liquidato € _____
	Certificato di pagamento dd. _____ importo liquidato € _____
Modifiche soggettive:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO (in caso affermativo) allegare documentazione
Varianti (incluso il cd. <i>quinto d'obbligo</i>): (se del caso allegare Provvedimento di approvazione)	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO (in caso affermativo) Provvedimento dd. _____ n. _____

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

	(in caso affermativo) Provvedimento dd. _____ n. _____
	(in caso affermativo) Provvedimento dd. _____ n. _____
Proroghe: (se del caso allegare documento)	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
	(in caso affermativo) Provvedimento dd. _____
	(in caso affermativo) Provvedimento dd. _____
	(in caso affermativo) Provvedimento dd. _____
(se del caso) Nomina Collaudatore:	Provvedimento dd. <u>22/03/2022</u> n. <u>0000706</u> (se del caso allegare documento)
Certificato di collaudo o di regolare esecuzione	dd. _____ (allegare documento)
Accordi bonari e/o transazioni:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	(in caso affermativo) allegare documentazione
Importo complessivo liquidato:	€ _____
Scostamento rispetto all'importo contrattuale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	(in caso affermativo) allegare documentazione