

VERBALE CONSEGNA



M 10.22 Rev 02 del 08/05/2023

Codice Lavoro

UD_16_06-02

CUP

E51B22001780002

CIG

9703867C5D

VERBALE DI CONSEGNA

(art. 13 Capitolato Speciale d'Appalto - Art. 5 c.2 D.M. 49/2018 e s.m.i.)

OGGETTO: STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.R. UD 104 "DI SALT" E LA VIA EMILIUS DI COLLEGAMENTO CON GRIONS DEL TORRE IN COMUNE DI POVOLETTA (UD)

Progetto dd. Feb. 2023 (rev. Mar. 2023) - **Dispositivo di approvazione:** prot. 639 dd. 17.03.2023

Appaltatore: R.T.I. Cave Asfalti di Dell'Agnese Srl - F.&B. Compagnia Costruzioni Immobiliari Srl, Via IV Novembre n.28 - 33080 Roveredo in Piano (PN)

CONTRATTO: n. 000026 dd. 19.06.2023

A	IMPORTO DEI LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€	1.962.411,85
B	ONERI PER LA SICUREZZA	€	<u>105.228,38</u>
E	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A-B)	€	1.857.183,47
F	IMPORTO OFFERTO AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€	1.528.276,28
G	RIBASSO D'ASTA (FITTIZIO)	%	17,71
H	IMPORTO DI CONTRATTO	€	1.633.504,66

VISTO:

- l'Art. 4 - D.M. 49/2018 e s.m.i.
- l'Art. 5 comma 2 - D.M. 49/2018 e s.m.i.
- il Capitolato Speciale d'Appalto - norme generali;
- la convocazione inviata all'Impresa a mezzo PEC prot. 40073 del 23.08.2023;
- che l'Appaltatore ha presentato:
 - a) la cauzione definitiva a garanzia (art. 103 c.1 D.Lgs 50/2016) mediante polizza fideiussoria assicurativa della Coface S.A. con polizza n°2380539 rilasciata in data 26.04.2023 per l'importo di € 144.646,84;
 - b) la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi C.A.R. (art. 103 c.7 D.Lgs 50/2016) con polizza n.07732/11/49472943 rilasciata dalla compagnia Helvetia via G.B.Cassinis, 21 Milano, con decorrenza dal 24.08.2023 e cessazione 31.05.2025.
- che ai sensi dell'art.8 c.2 del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme generali, il Responsabile Unico del Procedimento unitamente all'Impresa aggiudicataria hanno verificato il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori sottoscrivendo il *verbale di eseguibilità dei lavori* in data 13.06.2023;
- la Disposizione di Servizio n.2 del RUP al DL, prot. n.1881 dd. 16.08.2023, a procedere alla formale consegna dei lavori.

L'anno 2023 (duemilaventitrè) il giorno 12 (dodici) del mese di settembre, si sono trovati sul luogo:

- ing. Maurizio Cusin, Direttore dei Lavori all'uopo nominato da FVG Strade spa;
- ing. Vittorio Bozzetto, Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione dei lavori;
- sig. Massimo Dell'Agnese, Legale Rappresentante dell'R.T.I. su indicata;

per procedere alla consegna dei lavori in oggetto.

Alla presenza continua degli intervenuti e con la scorta degli elaborati di progetto e del Capitolato speciale d'Appalto il sottoscritto Direttore dei Lavori, preso atto della sottoscrizione da parte del RUP e dell'Impresa del "*Verbale sull'immediata eseguibilità dei lavori*", procede all'esame dei documenti progettuali, a dare le spiegazioni

Prot. GEN-PRINT-2023-2069-P Data 13/09/2023

VERBALE CONSEGNA

richieste e quelle ritenute opportune, ad esaminare l'area interessata dai lavori e verificare ulteriormente, unitamente all'Appaltatore ed in contraddittorio con questi (il quale ha peraltro rilasciato in tal senso apposita dichiarazione in fase di gara), l'esatta rispondenza tra i dati di progetto e le attuali condizioni locali.

Gli intervenuti, ai sensi dell'art.5, c.8, lt.c) del Regolamento n.49/2018, hanno accertato che le aree (oggetto della presente consegna) su cui devono essere eseguiti i lavori sono libere da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori o, comunque, degli adempimenti contrattuali.

Il Direttore dei lavori ricorda l'onere dell'Impresa di prendere contatti con gli Enti proprietari/gestori dei vari sottoservizi e reti per sincerarsi e rilevare l'esatta ubicazione nel sottosuolo di cavi/tubazioni interferenti/interferibili con i lavori e concordare con i medesimi le eventuali attività; l'Appaltatore sarà quindi responsabile di eventuali danneggiamenti e tenuto perciò al pagamento delle spese di ripristino e di rifusione dei danni diretti o indiretti (art.60, c.6 lt.m) del CSA). Si rappresenta altresì la priorità di preparare il nuovo sedime di pista ciclabile in progetto (fino l'estradosso rilevato) in modo da tracciare la posizione della nuova condotta gas e consentire Italgas Reti di posare il tratto di nuova condotta, attività già pianificata con l'Ente nei primi giorni di novembre c.a..

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. richiama l'onere dell'Impresa di applicare, nel corso dell'esecuzione dei lavori, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS). L'Appaltatore, in possesso del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) dichiara di averlo visionato e di accettarlo e di aver consegnato il Piano Operativo di Sicurezza (POS) al CSE e alla S.A. prima della sottoscrizione del contratto.

L'Appaltatore, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dichiara di essere edotta dell'obbligo di attuare quanto previsto nei sopracitati Piani e, comunque, di adottare ogni tutela dei lavoratori prevista dalla vigente normativa in materia di sicurezza.

Eventuali variazioni dell'elenco nominativo di tutto il personale presente in cantiere dovranno essere tempestivamente comunicate al CSE e all'ufficio di Direzione lavori.

Ai sensi dell'Art.13, c.6 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'impresa deve predisporre e consegnare il programma esecutivo dei lavori, così come richiesto anche nella lettera di convocazione dd. 23.08.2023.

Il Direttore dei Lavori richiama l'Impresa al rispetto dei contenuti del contratto, degli elaborati di progetto, allegati al contratto, al Capitolato Speciale d'Appalto con particolare riferimento alle attività da intraprendere con i soggetti gestori dei sottoservizi interferenti, alla gestione dei materiali provenienti dalle escavazioni e demolizioni ai sensi del D.lgs.152/2006 e s.m.i. e del DPR 120/2017 e s.m.i., e degli adempimenti di cui gli artt. 21, 26 e 27 del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione.

Dal canto suo l'Appaltatore dichiara di non avere difficoltà né dubbio alcuno e di essere perfettamente edotta su tutti i suoi obblighi e su quanto occorre per eseguire i lavori a perfetta regola d'arte nonché accetta di ricevere, perciò, senza eccezione o riserva alcuna, la consegna dei lavori di che trattasi, come di fatto con il presente atto riceve.

In particolare l'Appaltatore si riconferma obbligata ad apporre e mantenere efficiente per tutta la durata dei lavori/servizi, la segnaletica necessaria per gli eventuali restringimenti di carreggiata e/o doppi sensi di circolazione, secondo le norme fissate dal vigente Codice della Strada, dal relativo Regolamento di attuazione e da quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto ed autorizzazioni/nulla osta dei soggetti competenti. L'appaltatore è altresì responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

L'Appaltatore dichiara, altresì, di prendere atto che il tempo utile per il compimento dei lavori è stabilito in giorni **260 (duecentosessanta)** naturali e consecutivi comprensivi di 35 gg. per condizioni climatiche sfavorevoli, decorrenti dalla data del presente verbale e che pertanto gli stessi dovranno essere ultimati entro il **28.05.2024**.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione lavori verrà applicata una penale pari all'1% dell'importo di contratto (art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto).

VERBALE CONSEGNA

Ai fini della notifica agli Organi di vigilanza, l'Appaltatore dichiara che l'inizio delle lavorazioni (apertura cantiere) è fissato in data 12.09.2023, che quotidianamente il numero dei lavoratori non eccede le n° 15 unità e che la durata dei lavori è prevista in giorni 260.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori sarà organizzato dall'Appaltatore.

Perché ciò consti, si è redatto il presente atto che viene letto e firmato dalle parti intervenute.

L'IMPRESA
sig. Massimo Dell'Agnese
di DELL'AGNESE S.r.l.
Via IV Novembre 28
33080 ROVEREDO IN PIANO (PN)
Cod. Fisc. e Part. IVA 00140990938

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
ing. Vittorio Bozzetto

x *Ams R.L.*

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Maurizio Cusin

Visto: IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
ing. Stefano Del Do

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	13/09/2023
Nome	2023.09.12 VERBALE CONSEGNA.PDF
Impronta	1F319CF5A5384EA37A54D189FE3E5A0F44A38C5378A98B9973E5A3F52AEC6BE5
Dimensione (Byte)	260,127

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2023-2069-P
Verso	Partenza
Data registrazione	13/09/2023