

CERTIFICATO ULTIMAZIONE

Codice Lavoro	MC22SE023	CUP	E26G22000300002	CIG	9434203699
---------------	-----------	-----	-----------------	-----	------------

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Art. 12 comma 1- D.M. 49/2018 e s.m.i.)

PROGETTO: Lavori di ripristino funzionale della segnaletica lungo le ciclovie di competenza della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
IMPRESA: Dispositivo di approvazione prot. n° GEN-PRINT-2022-2315 del 10.11.2022
 VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.r.l. con sede in via Chiodare, 115 - Due Carrare (PD)
CONTRATTO: n. 000004 dd. 27.01.2023

A	IMPORTO DEI LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€	227.376,22
B	SOMME A DISPOSIZIONE	€	64.397,28
C	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€	291.773,50
D	ONERI PER LA SICUREZZA	€	5.329,13
E	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A-B)	€	222.047,09
F	IMPORTO OFFERTO AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€	140.604,66
G	RIBASSO D'ASTA	%	36,678
H	IMPORTO DI CONTRATTO	€	145.933,79

VISTO:

che con verbale di data 3 maggio 2023 vennero consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in giorni 250 (duecentocinquanta) a decorrere dalla data del verbale di consegna e perciò cessanti il giorno 7 gennaio 2024;

CONSIDERATO che con nota di data 8 gennaio 2024 prot. n.GEN-GEN-2024-500 l'Appaltatore ha comunicato al sottoscritto Direttore dei Lavori che i lavori sono stati ultimati in data 5 gennaio 2024;

PROCEDUTO in contraddittorio con l'Appaltatore alla ricognizione dei lavori;

ACCERTATO, sia con ispezione che e le opere sono state completate nei termini temporali contrattuali salvo per delle lavorazioni di piccola entità e non pregiudizievoli per la funzionalità dell'infrastruttura;

Tutto quanto sopra visto, considerato e accertato:

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 9 (nove) del mese di gennaio, il sottoscritto Direttore dei Lavori sopra indicati

CERTIFICA

che i lavori sono stati ultimati nei termini contrattuali ovvero il 5 gennaio 2024.

Concede altresì, ai sensi dell'art. 12 c. 1 del D.M. 49/2018 e s.m.i., l'assegnazione di un termine perentorio per il completamento di lavorazioni di piccola entità, non pregiudizievoli per l'esercizio e la funzionalità dell'infrastruttura, che a margine provvede a indicare:

- Lungo la ciclovie FVG3 l'installazione delle sole progressive distanziometriche mancanti dal km 149+800 al km 171+000 nei tratti di competenza;

CERTIFICATO ULTIMAZIONE

- Lungo la ciclovia FVG2 l'installazione delle sole progressive distanziometriche mancanti sulla ciclabile "Cottur" e dal km 76+000 al km 84+400 nei tratti di competenza;
- Lungo la ciclovia FVG8/a l'installazione delle sole progressive distanziometriche mancanti dal km 0+000 al km 17+800 nei tratti di competenza;

Che con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori si concedono giorni 45 (quarantacinque) per le lavorazioni sopraindicate, con scadenza in data 19 febbraio 2024.

La garanzia definitiva presentata a corredo del contratto sarà automaticamente svincolata decorsi dodici mesi dalla data del presente provvedimento.

Perché ciò consti si è redatto in doppio originale il presente certificato che, letto e confermato, viene sottoscritto come appresso dalle parti.



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Giulio OSSICH)

L'APPALTATORE

(Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale s.r.l. – geom. Michele TOALDO)

Veneta s.r.l.
Sicurezza e Segnaletica Stradale
Via Chiodare, 45 - Due Carrare (PD)
Cod. Fisc. e Partita IVA 03921610287

Visto: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(ing. Luca VITTORI)

IL DIRETTORE GENERALE
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
(dott. ing. Sandro DIDONE)

Divisione competente: DIVISIONE NUOVE OPERE

Referente della pratica: ing. Giulio Ossich

Riferimenti: Tel. 040.5604275 – e-mail giulio.ossich@fvgs.it

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	11/01/2024
Nome	24.01.09-CERTIFICATO ULTIMAZIONE-FIRMATO.PDF
Impronta	93EC132AE34CC626373883420BE63B485BC9CB00C8098207CA592CD1BABE59DC
Dimensione (Byte)	704,440

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2024-42-P
Verso	Partenza
Data registrazione	11/01/2024